



DODATEK č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
S-2024/04/0008

Z - 696 NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 18**
se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18
zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** **Trigema Building a.s.**
spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11535
se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČO: 27653579
DIČ: CZ69900188
Bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Radim Šponar, předseda představenstva
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva

I. Preambule

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2024 na veřejnou zakázku s názvem „**Z 696 – NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dne 1.6.2024 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1 z důvodu změny zákonné sazby DPH a dále změny způsobu fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 1.2.** Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení odstavce **8.18 Smlouvy o dílo** na změně rozsahu prací na díle. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů **č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 a 26** kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby). Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto Dodatku č. 2 a dále termín dokončení díla.
- 1.3.** Změny předmětu díla splňují podmínky dle **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 – ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZZVZ

Dle PD měla původní skladba obsahovat funkční parotěsnou hydroizolaci, která má sloužit po dobu odstranění stávající skladby a výstavby konstrukce nástavby jako pojistná hydroizolace. Tato skladba však sondami v střešním pláště nebyla potvrzena a je nutno tuto pojistnou vrstvu provést jako novou,

postupným ubouráváním skladby a vařením nové pojistné hydroizolace včetně penetrace a soklového vytažení nebo svislého přetažení přes hranu bourané atiky. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archívni projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

Změnový list byl vypracován na základě odlišnosti nosné konstrukce ve 3.NP od projektové dokumentace. Tato skutečnost nebyla předem známa a byla zjištěna při provádění bouracích prací. Některé atiky, které měly být demolovány, jsou zároveň využity jako okenní překlad a ze statického hlediska je není možné ponechat. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archívni projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

Změnový list byl vypracován na základě odlišnosti nosné konstrukce ve 3.NP od projektové dokumentace. Tato skutečnost nebyla předem známa a byla zjištěna při provádění bouracích prací. Ze statického hlediska se některé atiky, které měly být demolovány, ponechají a bude na nich proveden železobetonový ztužující věnec dle zaslané projektové dokumentace od projektanta stavby. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archívni projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

Změnový list byl vypracován na základě odlišnosti původní PD od skutečných pozic oken. Z důvodu osového sjednocení oken situovaných nad sebou byla provedena úprava již vyrobené konstrukce LINDAB 3NP a došlo k posunutí 5 oken do pozic sjednocených s pozicí oken v 2NP. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archívni projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 4 ZVZ

Změnový list byl vypracován na základě možné úspory prostředků objednatele. Tuto vrstvu nopové folie dodavatel materiálové skladby nepožaduje a není tedy pro správnou funkci souvrství potřeba. Úsporný návrh byl proveden za účelem technického zjednodušení projektového řešení a nemá dopad na snížení technické ani uživatelské úrovně a je bez dopadu na životnost díla.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

Změnový list byl vypracován na základě doplnění a upřesnění dodavatelského řešení a požadavku Objednatele. V rámci projektového řešení zpracovatel neobdržel odpověď od správce distribuční soustavy k přesnému požadavku na možnost rozšíření stávající elektroměrné skříň s částečným využitím. Teprve dalšími dodavatelskými konzultacemi bylo stanoveno přesné technické řešení dle normálí distributora.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

V průběhu realizace předmětu díla bylo zjištěno, že kontaktní zateplovací systém (KZS) na stávající části objektu vykazuje v částech fasády povrchové praskliny v omítce. Pro zjištění příčiny povrchových vad byly provedeny odtrhové zkoušky, které prokázaly nesoudržnost/nepřidržnost původního omítkového nástřiku (typ "Monofas"- resp. akrylátovou omítkovinou plněnou hrubým kamenivem a dodávanou např. pod názvem Monofas během 70 až 80. let.) s panelovou konstrukcí obvodového pláště budovy (doloženo výsledky odtrhových zkoušek). V důsledku tohoto zjištění není možné garantovat správnou funkci napojení systémového zateplení nástavby, které je součástí předmětu díla, ani správnou funkčnost a dlouhodobou životnost zateplovacího systému stávající části objektu, kde by docházelo k jeho zrychlené degradaci s výhledem možných dílčích destrukcí, způsobených odtržením KZS od panelové konstrukce, díky nedostatečné přidržnosti KZS k podkladu. Na základě této skutečnosti zpracoval projektant nový návrh zateplení stávající části objektu, který zjištěné vady stávajícího KZS eliminuje, spolu s úpravou systému zateplení nástavby. Realizací nově navrženého řešení bude zároveň docíleno lepších tepelně technických parametrů budovy a snížení energetické náročnosti. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a výkazu výměr, kdy bez odtrhových zkoušek na stávající fasádě je nebylo možné ani předem předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZVZ

Změnový list byl vypracován z důvodu zjištěných skutečných skladeb podloží okolo objektu, kdy větší část terénu je z navážky při stavbě původního objektu. Nesoudržné vrstvy při výkopech by znamenaly značné navýšení potřeby odkopání případně svahování některých výkopů. Z tohoto důvodu byl po konzultaci s autorským dozorem stavby zvolen jiný technologický postup. Dále došlo k úpravě PD dle zjištěných

skutečných rozměrů podzemních částí stavby, anglických dvorků a technologických kanálů. Změnu nebylo možné vyhodnotit před provedením kopaných sond kolem objektu.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 4 ZPVZ

Změnový list byl vypracován z důvodu rozhodnutí objednatele, kdy původní PD předpokládala využívání objektu během stavby klienty. Objekt byl při zahájení prací kompletně vystěhován a tyto práce pro zajištění bezpečných průchodů se stávají nepotřebnými.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZPVZ

Dle původního předpokladu zadavatel počítal pouze s rozšířením stávajícího systému STA a systému domácích telefonů pro jednotky nově budované v nástavbě. Na základě podrobného prověření stávající technologie, tras a vedení rozvodů STA bylo po odborném ověření konstatováno, že rozšíření stávajícího systému není vhodné řešení pro nové bytové jednotky dle původního předpokladu, resp. stávající systém by vyžadoval změny značného rozsahu, na které by zhotovitel neposkytl záruku (zastaralé komponenty, vedení v nevhodné trase pro možnost rozšíření, chybějící zesilovače signálu, hlavní rozvaděč je nevyhovující pro další rozšíření systému STA). Na základě podrobného odborného prověření stávajícího řešení komunikace mezi bytovými jednotkami a zvonkovým tablem umístěným před vchodem do objektu bylo zjištěno, že u některých bytových jednotek nefunguje komunikace s hlavním zvonkovým tablem. Rozvody stávajícího systému jsou ve stavu, kdy jejich rozšíření je technicky náročné až neproveditelné a to především z důvodu následného finančně náročného servisu. Další rozšíření stávajícího systému domácích telefonů nedává smysl z technického i ekonomického hlediska. Tyto okolnosti před odkrytím stávajících rozvodů a provedením odborného posouzení nebyly předem zadavateli známy. Projektant na základě pokynu objednatele zpracoval PD pro instalaci nových rozvodů STA a domácích telefonů v celém objektu. Na základě zpracované PD předložil zhotovitel oceněný ZL. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a výkazu výměr a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 5 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě skutečně zjištěného stavu po odbourání panelů vstupních portálů. Panely nadpraží portálů jsou ze statického hlediska nedostatečně uloženy na boční konstrukce a je nutné doplnit tento prostor o ocelové nosníky dle dodatečně zpracované PD. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení a jedná se o nezbytné práce.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě zjištěného skutečného stavu stropní konstrukce po odbourání souvrství střešního pláště a zaměření skutečné rovinnosti stropních panelů. Stropní panely vykazují značnou plošnou křivost a vzhledem k omezené konstrukční tloušťce nové podlahy 3 NP je nutné provést vyrovnání těchto nerovností cementovo litou pěnou a změnit skladbu dle předaného návrhu AD. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě skutečného rozměrového zaměření šachty, kdy hloubka dna neodpovídala archivní PD a je nutné podlahu dobetonovat do správné výšky pro montáž nového výťahu.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 5 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě skutečně zjištěného stavu po odbourání skladby střešního pláště. Byla zjištěna odlišná tloušťka objektové dilatační spáry. Tato značně zvětšená dilatace je pro zamezení budoucího praskání čisté podlahy 3np nutná ošetřit dle nově zpracované PD. ZSPD - D.1.1.06.b. Jedná se o nezbytné práce.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě nutnosti překrytí připojovací spáry parotěsné pásky oken a parotěsné zábrany obvodových stěn. Za účelem technického zvýšení detailu kolem oken byla provedena úprava projektového řešení, která vede k odstranění rizik spojených s praskáním připojovací spáry kolem oken. Jedná se o nezbytné práce, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 5 ZPVZ

Změnový list byl vypracován na základě zamezení zpoždění provádění prací z důvodu zjištěných stávajících sloupů s porušenou statikou v průčelí vnitrobloků, které je nutné sanovat. Pro zamezení zpoždění montáže ocelové konstrukce 3np je zvolena pomocná konstrukce, která umožní bezpečné a včasné provedení montáže 3np v plánovaném termínu bez ohledu na potřebu bezprostřední sanace sloupů s porušenou statikou.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 5 ZZVZ

Změnový list byl vypracován na základě zjištěných stávajících sloupů s porušenou statikou v průčelí vnitrobloků, které je nutné sanovat. Sloupy je nutné očistit, provést sanaci a částečně dobetonovat dle zpracované PD od AD. Stav zjištěn až po odkrytí fasády během realizace stavby a jedná se o nezbytné práce.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZZVZ

Změnový list byl vypracován na základě skutečně zjištěných pozic stávajících kanalizačních stoupaček. Vzhledem k souběhu několika prostupů s nedostatečným odstupem od sebe je nutné zvolit jiný druh ventilačních hlavíc, které umožní menší rozestupové vzdálenosti. Zjištěno až po odkrytí stoupačského vedení během realizace stavby.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26 - ZMĚNA DLE § 222 ODS. 6 ZZVZ

Doplnění farmacel desek bočních ostění a nadpraží otvoru tak, aby se zpevnil otvor pro osazení ocelových obložkových zárubní. Úprava požadována za účelem zvýšení pevnosti a zesílení ostění v místě zárubní. Jedná se o nezbytné práce a byly zjištěny až v průběhu realizace stavby.

- 1.3.** Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny finanční limity dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ pro změnu závazku:
Celková (absolutní) hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 393.972,08 Kč, tj. cca 1 %
Celkový nárůst změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ: 7.729.773,94 Kč, tj. 18,62 %
- 1.4.** V souvislosti se změnou závazku ohledně změny předmětu díla vznikla potřeba prodloužení termínu plnění, a to celkem o 14 kalendářních dní (tzn. ZL1: 5dní a ZL5: 9dní)

Článek II. – Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět smlouvy a specifikaci díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést vícepráce a neprovést méněpráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 a ve Změnových listech č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 a 26, jejichž součástí jsou i položkové rozpočty pro danou změnu, a jež tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2.

- 2.2.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu za dílo, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl.V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

„5.1.

Původní cena díla byla stanovena ve výši:

Celková cena

41.493.033,58 Kč bez DPH
6.223.955,04 Kč DPH 15%
47.716.988,62 Kč včetně DPH

Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1:

41.493.033,58 Kč bez DPH
4.979.164,03 Kč DPH 12%
46.472.197,61 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

7.809.752,13 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

- 473.950,27 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):

7.335.801,86 Kč

Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2:

48.828.835,44 Kč bez DPH
5.859.460,25 Kč DPH 12%
54.688.295,69 Kč včetně DPH

- 2.3.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 dobu plnění, a to tak, že doba plnění původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

„Předání staveniště:

dne 13. 5. 2024

Termín zahájení plnění:

ihned po předání staveniště

Maximální termín dokončení: do 434 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště"

Článek III. - Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčená, nemění se a zůstávají platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4.** Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE] Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]
- 3.5.** Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6.** Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 084/04/25 dne 12. 3. 2025.
- 3.7.** Veškeré přílohy Dodatku č. 2 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.

Přílohy: ZMĚNOVÉ LISTY č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 a 26

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

[REDAKCE]
MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA - starosta

[REDAKCE]
Ing. Radim Šponar
předseda představenstva - Trigema Building a.s.

[REDAKCE]
Ing. Luděk Kadlíček
člen představenstva - Trigema Building a.s.


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	Parotěsná hydroizolace střešního pláště

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603		
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského	

objednatel	zhotovitel		
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.		
Bechyňská 639 199 00, Praha 9	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Smolčůky, 155 00		
technický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole		
CONTACT, s.r.o.	datum	05.06.2024 / 28.06.2024 / 30.08.2024	
Jan Kaufner	zhotovitel		
Prácheňská 2669 106 00, Praha 10	objednatel		
	TDS		

Cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
712311101	SOD	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "plocha střechy bez atiky" 777 (hodnota z VV) Vylažení na atiku 212°0,3	m2	840,60	7,52 Kč	6 321,31 Kč
				777,00		
11163150	SOD	lak penetrační asfaltový 640,6°C,09032	l	0,27	87 728,23 Kč	23 598,19 Kč
				0,27		
711141559	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovně NAIP "plocha střechy bez atiky" 777 (hodnota z VV)	m2	777,00	72,15 Kč	55 060,55 Kč
				777,00		
711142559	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svisle NAIP Vylažení atika 212°0,3	m2	63,60	81,57 Kč	5 187,95 Kč
				63,60		
62832001	URS	pás asfaltový nalamitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm výměra položky 711141559 + 711142559 (777+63,6)*1,1655	m2	979,72	133,00 Kč	130 302,67 Kč
	Ztratině z VV			979,72		
998712202	SOD	Přesun hmot procenění pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % přídatka z položek 712311101, 11163150, 711141559, 711142559, 62832001, (5380,4+24103,34+50694,75+3724,81+145136,25)/100	%	4,00	2 214,71 Kč	8 858,82 Kč
				2 214,71 Kč		
030001000	SOD	Zařízení staveniště Cena v rozpočtu 450.710 - 420 dní cena za 1 den 450718/420	den	5,00	1 073,14 Kč	5 365,69 Kč
				1 073,14		
CENA CELKEM						235 695,09 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby. Die PD měla původní skladba obsahovat funkční parotěsnou hydroizolaci, která má sloužit po dobu odstranění stávající skladby a výstavby konstrukce nástavby jako pojistná hydroizolace. Tato skladba však sondami v sřešním plášti nebyla potvrzena a je nutno tuto pojistnou vrstvu provést jako novou, postupným ubouráváním skladby a vařením nové pojistné hydroizolace včetně penetrace a soklového vytažení nebo svislého přetažení přes hranu bourané atiky. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archivní projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Martin Hrádek	5.9.2024	
za TDS	Jan Kaufner	5.9.2024	
za zhotovitele	Radek Rychtařík	5.9.2024	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
poznámka	Změnový list má dopad 5 dní do konečného termínu.		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

ZL 3 - příloha 3A

Pol.	Typ	Kód	Popis	Již	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Umožnění	Jedn. výř.	Sum.	Komentář
ZL 03: Změna stěny ve vnitřní části												
03: Ostatní konstrukce a práce							475 893			14,765	16,578	
							127 263			0,024	16,578	
1	SLB	041010111	Lešení pracovní pro výšky patrových stěn s kotevnicí podlahou v dle 1,9 m zajištění dle 150 kg/m ²	m ²	-24,800	68,83	-1 687	0,000	-0,000			SCD
2	SLB	041010111	Lešení pracovní pro výšky patrových stěn s kotevnicí podlahou v dle 1,9 m zajištění dle 150 kg/m ²	m ²	32,120	68,83	2 211	0,000	0,004			SCD
10	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	-5,000	3 779,58	-18 898			2,200	-11,691	SCD
11	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	0,554	7 050,00	3 923			2,400	13,329	URS
15	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	10,818	2 047,63	22 140			2,400	25,612	URS
16	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	48,411	81,00	3 923			0,014	8,650	URS
20	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	-43,000	2 055,77	-88 406	0,000	-0,000			SCD
31	EP	071010201	Výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	87,760	2 055,77	179 506	0,000	0,018			SCD
241	EP	085331112	Ostatní výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	m ²	8,429	1 300,00	11 157	0,000	0,003			URS
244	H	13021012	Úč. ostatní výkresy stěn v betonových stěnách a záloh dle 4 m ²	I	0,010	50 608,00	506,08	1,000	0,010			URS
3: Světlo a komerční konstrukce							60 767			0,728		
35	EP	330210101	Světlo nebo světlo v C 20/25 bez výměny	m ²	3,320	4 735,76	15 723	2,500	0,000			SCD
237	EP	331310112	Ostatní světlo nebo světlo v C 20/25 bez výměny	m ²	19,878	1 260,00	25 036	0,000	0,004			URS
238	EP	331310112	Ostatní světlo nebo světlo v C 20/25 bez výměny	m ²	19,878	204,00	3 991					URS
239	EP	331310112	Ostatní světlo nebo světlo v C 20/25 bez výměny	m ²	22,832	608,00	13 891	0,000	0,049			URS
240	EP	331310112	Ostatní světlo nebo světlo v C 20/25 bez výměny	m ²	22,832	77,60	1 770					URS
250	SLB	331310112	Výkresy světla nebo světla v C 20/25 bez výměny	I	0,311	33 608,00	10 452	1,000	0,327			SCD
4: Vodorovné konstrukce							41 787			5,331		
63	EP	413310112	Stěna nebo stěna v C 20/25	m ²	1,920	4 304,78	8 265	2,500	4,604			SCD
69	EP	413310112	Stěna nebo stěna v C 20/25	m ²	16,109	637,60	10 267	0,000	0,107			SCD
60	EP	413310112	Stěna nebo stěna v C 20/25	m ²	16,109	81,47	1 313					SCD
211	EP	413310112	Stěna nebo stěna v C 20/25	m ²	7,719	353,00	2 725	0,000	0,012			URS
212	EP	413310112	Stěna nebo stěna v C 20/25	m ²	7,719	115,00	888					URS
220	SLB	413310112	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	0,378	33 608,00	12 707	1,000	0,392			SCD
6: Úpravy povrchů, podlahy a ostatní výhled							16 504			0,659		
257	EP	612110111	Výkresy povrchů, podlahy a ostatní výhled	m ²	33,029	434,00	14 333	0,017	0,659			URS
7:4: Betonové práce - malby a tapety							2 333			0,035		
175	EP	741010111	Ostatní práce nebo práce v C 20/25 bez výměny	m ²	51,501	33,64	1 731	0,000	0,014			SCD
176	EP	741010111	Ostatní práce nebo práce v C 20/25 bez výměny	m ²	51,501	19,56	1 007	0,000	0,011			SCD
8:1: Plochy stěn							201 978					
20	SLB	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	50,000	3 249,00	162 450					URS
25	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	16,578	1 260,00	20 883					URS
26	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	16,578	107,60	1 774					URS
27	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	16,578	197,14	3 267					SCD
28	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	119,202	6,84	815					SCD
29	SLB	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	16,463	738,00	12 181					SCD
30	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	0,005	4 600,00	23,00					URS
8:1: Plochy stěn							2 855					
31	EP	091010201	Výkresy stěn nebo stěn v C 20/25 bez výměny	I	14,765	207,20	3 049					SCD
VIII: Příloha 3A - ostatní práce												
2	SLB	013254000	Ostatní práce nebo práce v C 20/25 bez výměny	I	1	5 000,00	5 000,00					SCD


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5
název	Atiky

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKEHO 603	
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského

objednatel	zhotovitel	
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.	
Martin Hrádek	Radek Rychtařík	
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14	
199 00, Praha 9	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
techický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole	
CONACT, s.r.o.	datum	30.8.2024
Jan Kaufner	zhotovitel	Radek Rychtařík
Fréšská 2669	objednatel	Martin Hrádek
106 00, Praha 10	TDS	Jan Kaufner

genová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena
1		Atiky	kpl	1	-79 978,18 Kč	-79 978,18 Kč
CENA CELKEM						-79 978,18 Kč

POPIS:	Soutěžní ZL5 je příloha číslo 5A
	Změnový list byl vypracován na základě odlišnosti nosné konstrukce ve 3.NP od projektové dokumentace. Tato skutečnost nebyla předem známa a byla zjištěna při provádění bouracích prací. Ze statického hlediska se některé atiky, které měly být demolovány, ponechají a bude na nich proveden železobetonový ztužující věnec dle zadané projektové dokumentace od projektanta stavby. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení, neboť se stávající zjištěný stav lišil od archivní projektové dokumentace, ze které se vycházelo při návrhu řešení.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				5
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek	18.11.2024		
za TDS	Jan Kaufner	18.11.2024		
za zhotovitele	Radek Rychtařík	18.11.2024		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	Změnový list má dopad 9 dní do konečného termínu.
----------	---

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		7				
název Vypuštění Nopové fólie						
název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603					
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského				
objednatel		zhotovitel				
Městská část Praha 18		Trigema Building a.s.				
Martin Hrádek		Radek Rychtařík				
Bechyňská 639		Bucharova 2641/14				
199 00, Praha 9		Praha 5 - Stodůlky, 155 00				
technický dozor stavby		předání objednateli ke kontrole				
CONACT, s.r.o.		datum 10.9.2024				
Jan Kaufner		zhotovitel Radek Rychtařík				
Prážská 2669		objednatel Martin Hrádek				
106 00, Praha 10		TDS Jan Kaufner				
cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
712332115	SOD	Povlaková krytina plochých střech nopovou fólií, nopek v 20 mm, li do 1,0 mm	m2	-777	200,44 Kč	-155 741,03 Kč
998712202	SOD	Přesun hmoty pro krytinu povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	-4	1 557,42 Kč	-6 229,68 Kč
CENA CELKEM						-161 971,56 Kč
POPIS:		Změnový list byl vypracován na základě možné úspory prostředků objednatele. Tuto vrsivu nopové fólie dodavatel materiálově skladby nepožaduje a není tedy pro správnou funkci souvrství potřeba. Úsporný návrh byl proveden za účelem technického zjednodušení projekčního řešení a nemá dopad na snížení technické ani uživatelské úrovně a je bez dopadu na životnost díla.				
POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO						7
Jméno, Příjmení		datum	[redacted]			
za objednatele	Martin Hrádek	18.11.2024	[redacted]			
za TDS	Jan Kaufner	18.11.2024	[redacted]			
za zhotovitele	Radek Rychtařík	18.11.2024	[redacted]			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.						
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.					

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	8
název	Chybějící elektrorozvaděče RE5 + RE6

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603
SoD:	S-2024/04/0008790 NOV DPS Malkovského

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Martin Hrádek	Radek Rychtařík
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14
199 00, Praha 9	Praha 5 - Smolčůvka, 155 00
technický dozor stavby	předání objednateli ke kontrole
CONTACT, s.r.o.	datum10.9.2024
Jan Kaufner	zhotovitelRadek Rychtařík
Prácheňská 2669	objednatelMartin Hrádek
105 00, Praha 10	TDSJan Kaufner

cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
1	Vlastní	RE5 - rozvaděč RE 9.0.0. OCP/Z - Elektro Brůna - 9x 25A/3 bez HDO, 1950x850x250 mm •9x třířázkový elektroměr bez HDO •9x třířázkový jistič 25A •přívod standardně do 95 mm ² •zařízení do 40A •výbaven vodiči o průřezu 6mm ² pro elektroměr •vývodní svorky •umístění do zděného pilíře či zdi •osazovací rozměry 770/1870/250 mm •vnější rozměry 850/1050 mm •krytí IP40 •materiál oceloplechový •standardně prášková barva RAL 7032 •čtyřhranný zámek včetně klíčky •vhodné pro PRE •hmotnost 110kg	kpl	1	76 254,00 Kč	76 254,00 Kč
2	Vlastní	RE6 - rozvaděč RE 12.0.0. OCP/Z - Elektro Brůna - 9x 25A/3 bez HDO, 1850x1060x250 mm •12x třířázkový elektroměr bez HDO •12x třířázkový jistič 25A •přívod standardně do 95 mm ² •zařízení do 40A •výbaven vodiči o průřezu 6mm ² pro elektroměr •vývodní svorky •umístění do zděného pilíře či zdi •osazovací rozměry 980/1770/250 mm •vnější rozměry 1060/1850 mm •krytí IP40 •materiál oceloplechový •standardně prášková barva RAL 7032 •čtyřhranný zámek včetně klíčky •vhodné pro PRE •hmotnost 180kg	kpl	1	84 862,00 Kč	84 862,00 Kč
CENA CELKEM						161 116,00 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě doplnění a upřesnění dodavatele řešení a požadavku Objednatel. V rámci projektového řešení zpracovatel neobdržel odpověď od správce distribuční soustavy k přesnému požadavku na možnost rozšíření stávající elektroměrné skříně s částečným využitím. Teprve dalšími dodavatelskými konzultacemi bylo stanoveno přesné technické řešení dle normální distributurní.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			8
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Martin Hrádek	18.11.2024	
za TDS	Jan Kaufner	18.11.2024	
za zhotovitele	Radek Rychtařík	18.11.2024	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.		

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	11
název	Změna zakládání

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603	
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského

objednatel	zhotovitel	
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.	
Martin Hrádek	Radek Rychtařík	
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14	
199 00, Praha 9	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
technický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole	
CONACT, s.r.o.	datum	7.11.2024
Jan Kaufner	zhotovitel	Radek Rychtařík
Práčská 2669	objednatel	Martin Hrádek
106 00, Praha 10	TDS	Jan Kaufner

cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
1		Změna zakládání	kpl	1	5 413,29 Kč	5 413,29 Kč
CENA CELKEM						5 413,29 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován z důvodu zjištěných skutečných skladeb podloží okolo objektu, kdy větší část terénu je z navážky při stavbě původního objektu. Nesoudržné vrstvy při výkopech by znamenaly značné navýšení potřeby odkopání případně svahování některých výkopů. Z tohoto důvodu byl po konzultaci s autorským dozorem stavby zvolen jiný technologický postup. Dále došlo k úpravě PD dle zjištěných skutečných rozměrů podzemních částí stavby, anglických dvorků a technologických kanálů. Změnu nebylo možné vyhodnotit před provedením kopaných sond kolem objektu.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			11
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Martin Hrádek	9.12.2024	
za TDS	Jan Kaufner	9.12.2024	
za zhotovitele	Radek Rychtařík	9.12.2024	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			S: Stavba				5 413	
Skupina objektů			D: DODATKY				5 413	
Objekt			ZL 11: Zakládání				5 413	
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				5 105	
1049	SP	901044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,230	4 150,00	5 105	URS
Oddíl			1: Zemní práce				- 126 253	
7	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	- 313,340	83,50	- 26 164	SOD
8	SP	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	- 313,340	24,64	- 7 721	SOD
9	SP	151101301	Zřízení rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	- 313,340	44,39	- 13 909	SOD
10	SP	151101311	Odstranění rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	- 313,340	9,85	- 3 086	SOD
11	SP	167151111	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 359,333	35,97	- 12 601	SOD
12	SP	174151101-T	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se ztuhnělými	m3	- 399,775	126,68	- 50 517	SOD
13	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopkyšpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 749,108	31,25	- 23 410	SOD
14	SP	162751117-T	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 10 000 m výkopkyšpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,442	263,92	12 785	SOD
15	SUB	171201221	Peplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 4,600	332,54	- 1 629	SOD
Oddíl			2: Zakládání				126 561	
21	SP	274313711	Základové pásy z betonu U, C 20/25	m3	29,473	4 246,79	125 166	SOD
22	SP	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	- 65,634	340,45	- 22 554	SOD
23	SP	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	- 65,634	42,44	- 3 634	SOD
24	SP	275313711	Základové patky z betonu U, C 20/25	m3	32,688	4 246,79	140 093	SOD
25	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	- 65,360	390,50	- 33 333	SOD
26	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	- 65,360	45,77	- 3 507	SOD
28	SUB	279113R41	Základové zdě z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zděva 100 mm - přízdívka	m2	- 17,145	1 171,62	- 20 091	SOD
29	SP	279113143	Základová zeď U přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu U, C 20/25	m2	- 44,055	1 439,49	- 63 460	SOD
34	SP	990011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	73,600	202,20	14 882	SOD

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			S: Stavba				- 232 001	
Skupina objektů			D: DODATKY				- 232 001	
Objekt			ZL 14: Tesařské konstrukce				- 232 001	
Oddíl			2: Zakládání				- 19 225	
1	SUB	233211R20	Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky, specifikace dle PD	kus	- 28,000	337,62	- 9 459	SOD
2	SP	666070031	Zemní vruty pro pergoly a přístřešky	kus	- 28,000	216,62	- 6 071	SOD
3	SUB	111R01	Odvaz přebytečné zeminy na nízkoúhlost, po odstranění zemních vrutů dovoz a zasypání do původního stavu	soubor	- 1,000	3 694,93	- 3 695	SOD
Oddíl			712: Povlakové krytiny				- 15 083	
10	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy HAIIP přitavením v plné ploše	m2	- 43,000	66,12	- 2 863	SOD
11	SUB	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS, specifikace dle PD	m2	- 50,117	184,75	- 9 259	SOD
12	SUB	999712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	- 1,000	1 109,54	- 1 110	SOD
13	SP	712340831	Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů HAIIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	- 43,000	23,61	- 1 011	SOD
Oddíl			741: Elektroinstalace - silnoproud				- 13 967	
14	SUB	741R01	Dílní LED osvětlení průchodu, kabelář v lištách, vše s krytím do venkovního prostředí, napojení na stávající osvětlení vstupu, specifikace dle PD	soubor	- 2,000	6 175,61	- 12 352	SOD
15	SUB	999741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	- 1,000	950,13	- 950	SOD
16	SUB	741R02	Odstřanění LED osvětlení průchodu v kabeláři, likvidace	soubor	- 2,000	332,54	- 665	SOD
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				- 119 860	
17	SP	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	- 122,000	68,33	- 8 337	SOD
18	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	- 1,242	0 501,25	- 625	SOD
19	SP	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	- 115,000	124,71	- 14 342	SOD
20	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	- 1,622	10 124,11	- 16 440	SOD
21	SP	762439001	Montáž obložení stěn podhledový rošt	m	- 143,000	41,99	- 5 995	SOD
22	H	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	- 0,377	10 240,24	- 3 861	SOD
23	SUB	762431R10	Obložení stěn a stropu z dřevostřípkových desek OSB II 20 mm	m2	- 101,400	285,04	- 28 903	SOD
24	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísniím máčením v lázni ochrnutí 3 a 4	m3	- 5,569	729,77	- 4 064	SOD
25	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	- 5,568	1 259,30	- 7 013	SOD
26	SUB	999762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	- 1,000	1 260,83	- 1 261	SOD
27	SP	762431R18	Demontáž obložení stěn z desek dřevostřípkových II přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	- 101,400	31,35	- 3 179	SOD
28	SP	765411R22	Demontáž truhlářského obložení stěn podhledových roštů	m2	- 101,400	21,66	- 2 217	SOD
29	SP	762711R10	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	- 122,000	22,29	- 2 719	SOD
30	SP	762711R20	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	- 115,000	26,94	- 3 093	SOD
Oddíl			997: Přesun sutě				- 11 280	
5	SP	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	- 4,374	548,29	- 2 399	SOD
6	SP	997013501	Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládce nebo mezi skládkou do 1 km se složením	t	- 4,374	157,14	- 687	SOD
7	SP	997013501	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	- 39,268	6,84	- 269	SOD
8	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	- 4,056	1 900,25	- 7 707	SOD
9	SUB	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	- 0,316	666,20	- 210	SOD
Oddíl			SO 02_009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 62 686	
4	SUB	944R01	Ochranné síťe do oken pro zabránění vyhlášení osob z oken 1.NP, vč demontáže po skončení stavebních prací	m2	- 142,320	369,49	- 52 569	SOD

POTVRZENÍ A CDSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LÍSTU ČÍSLO		15
	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Marlín Hrádek	23.1.2025
za TDS	Jan Kaufner	23.1.2025
za zhotovitele	Radek Rychtařík	23.1.2025
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.		
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.	

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	zdroj
Stavba			S: Stavba				620 075	
Skupina objektů			D: DODATKY				620 075	
Objekt			ZL 15: Slaboproud - anténní rozvod a domovní telefon				620 075	
Oddíl			998: Přesun hmot				713	
128	SUB	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	I	0,500	1 425,19	713	01: z rozpočtu
Oddíl			S 01: STA				348 385	
1	SUB		Johansson PROFILER 6700 Revolution - Programovatelný domovní zesilovač s nezávislými 50 filtry a jednoduchým nastavením. Zesilovač je vybaven 5ti vstupy - 1x FM a 4x VHF/UHF. Zesilovač PROFILER 6700 Revolution vybaven možností měniče - změna kteréhokoliv kanálu v pásmu VHF / UHF na jiný VHF / UHF. Zesilovač dále umožňuje zapnutí napájení pro předzesilovače 12V/24V s proudem 100mA. Automatická regulace zesílení (AGC) v reálném čase 4 programovatelné vstupy Nezávislé, selektivní zesílení 50 tras / filtrů kanálů v VHF / UHF Vypínací LTE filtru (4G> 790MHz, 5G band= 694 MHz) maximální výstupní úroveň v pásmu UHF 120 dBuV nastavení a ovládání z čelního panelu (LCD displej) Snadná instalace a konfigurace	ks	1,000	10 320,00	10 320	03: vlastní
2	SUB		Rozvaděč OCEP 700x900x220	ks	1,000	2 100,00	2 100	03: vlastní
3	SUB		Anténní stojár 2,5m, trojnožka na plochou střechu	ks	1,000	6 680,00	6 680	03: vlastní
4	SUB		Výložní ráho dvojité včetně třmenů povrch žárový Zn.	ks	2,000	561,33	1 123	03: vlastní
5	SUB		Anténa UHF Engel AC 44	ks	2,000	966,67	1 933	03: vlastní
6	SUB		Anténa FM H/V	ks	1,000	793,33	793	03: vlastní
7	SUB		Anténa DAB	ks	1,000	553,33	553	03: vlastní
8	SUB		Přepřívová ochrana typu na koax, F konektor, LPZ0-LPZ1	ks	4,000	189,33	757	03: vlastní
9	SUB		Krabice pro přepřív ochranu	ks	1,000	960,00	960	03: vlastní
10	SUB		Rozbočovač TONER XGV5 4	ks	2,000	176,00	352	03: vlastní
11	SUB		Rozbočovač TONER XGV5 16	ks	4,000	1 714,67	6 859	03: vlastní
12	SUB		F konektor kompresní CABELCON	ks	68,000	21,60	1 253	03: vlastní
13	SUB		Filtr LTE signálu - 30 dB professional	ks	4,000	385,33	1 541	03: vlastní
14	SUB		Koaxiální kabel 75Ohm , B2ca-s1a,d1,a1 ,kompatibilní s A++ standardem	m	2 240,000	40,27	90 205	03: vlastní
15	SUB		Účastnická zásuvka TV, R koncová	ks	60,000	258,93	12 947	03: vlastní
16	SUB		Víčko zásuvky designu ostatních komponent silnoproudu	ks	60,000	52,67	2 634	03: vlastní
17	SUB		Rámeček zásuvky designu ostatních komponent	ks	50,000	31,87	1 594	03: vlastní
18	SUB		Trubka plast ohebná bezhalogenová se střední mechanickou dolností 25mm	m	400,000	40,00	16 000	03: vlastní
19	SUB		Lišta plastová bezhalogenová 40/20,včetně montáž.přislouženství	m	80,000	180,80	14 464	03: vlastní
20	SUB		Lišta plastová bezhalogenová 60/40,včetně montáž.přislouženství	m	200,000	257,87	51 574	03: vlastní
21	SUB		kabelový žlab 100/60,včetně montáž.přislouženství	m	80,000	430,13	34 410	03: vlastní
22	SUB		Montáž, oživení nastavení systému	ks	1,000	72 000,00	72 000	03: vlastní
23	SUB		Dokumentace STA slaboproud skutečného provedení stavby x 2 paré	ks	1,000	6 666,67	6 667	03: vlastní
24	SUB		Revize	ks	1,000	10 666,67	10 667	03: vlastní
Oddíl			S 02: Domácí telefon				270 978	
1	SUB		BPT61400010, Řídicí jednotka pro systémy audio, napáječ, X1, A/01	ks	1,000	5 200,00	5 200	03: vlastní
2	SUB		BPT02704701, Napáječ, opakovací, X1, XAS/301.01	ks	1,000	6 448,00	6 448	03: vlastní
3	SUB		MTMSH4M, Zápustná krabice pro 4 moduly panelu MTM	ks	4,000	362,67	1 451	03: vlastní
4	SUB		MTMTP4M, Rám pro 4 moduly panelu MTM	ks	4,000	1 585,33	6 341	03: vlastní
5	SUB		MTMA01, Audio modul do panelu MTM, systém X1	ks	2,000	3 640,00	7 280	03: vlastní
6	SUB		MTMFA0P, Kryt Audio modulu bez tlačítek do panelu MTM	ks	2,000	680,00	1 360	03: vlastní
7	SUB		MTM8C, Tlačítkový modul do panelu MTM	ks	14,000	1 352,00	18 928	03: vlastní
8	SUB		MTMF8P, Kryt tlačítkového modulu (8 tlačítek) do panelu MTM	ks	14,000	973,33	13 627	03: vlastní
9	SUB		Elektromechanický zámeček EL460	ks	2,000	18 528,00	37 056	03: vlastní
10	SUB		AGT A, Domovní audio telefon AGT, X1	m	48,000	750,67	36 032	03: vlastní
11	SUB		Krabice s DIN lištou pro repeater, pod omítku	ks	1,000	1 105,33	1 105	03: vlastní
12	SUB		kabel 2x08,B2ca-s1a,d1,a1	m	612,000	19,73	12 075	03: vlastní
13	SUB		kabel 4x2x08,B2ca-s1a,d1,a1	m	70,000	19,73	1 381	03: vlastní
14	SUB		Lišta plastová bezhalogenová 20/20,včetně montáž.přislouženství	m	32,000	113,33	3 627	03: vlastní
15	SUB		Trubka plast ohebná bezhalogenová se střední mechanickou dolností 25mm	m	100,000	74,27	7 427	03: vlastní
16	SUB		Montáž, oživení nastavení systému	ks	1,000	99 640,00	99 640	03: vlastní
17	SUB		Dokumentace slaboproud skutečného provedení stavby x 2 paré	ks	1,000	6 666,67	6 667	03: vlastní
18	SUB		Revize	ks	1,000	5 333,33	5 333	03: vlastní
Oddíl			VRN3: Zařízení staveníště				-	
4	SUB	030001000	Zařízení staveníště	Kč	1,000	-	-	01: z rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO						17
název Statické zajištění vstupních portálů						
název stavby:		NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603				
SoD:		S-2024/04/0008		790 NOV DPS Malkovského		
objednatel					zhotovitel	
Městská část Praha 18					Trigema Building a.s.	
Martin Hrádek					Radek Rychtařík	
Bechyňská 639					Bucharova 2641/14	
199 00, Praha 9					Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
technický dozor stavebníka					předání objednateli ke kontrole	
CONACT, s.r.o.		datum			4.12.2024	
Jan Kaufner		zhotovitel			Radek Rychtařík	
Práčská 2669		objednatel			Martin Hrádek	
106 00, Praha 10		TDS			Jan Kaufner	
cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / m.j.	cena
1		Statické zajištění vstupních portálů	kpl	1	119 588,36 Kč	119 588,36 Kč
CENA CELKEM						119 588,36 Kč
POPIS:		Změnový list byl vypracován na základě skutečně zjištěného stavu po odbourání panelů vstupních portálů. Panely nadpraží portálů jsou ze statického hlediska nedostatečně uloženy na boční konstrukce a je nutné doplnit tento prostor o ocelové nosníky dle dodatečně dopracované PD. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení.				
POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO						17
	Jméno, Příjmení	datum				
za objednatele	Martin Hrádek	23.1.2025				
za TDS	Jan Kaufner	23.1.2025				
za zhotovitele	Radek Rychtařík	23.1.2025				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.						
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.					

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			S: Stavba				119 588	
Skupina objektů			D: DODATKY				119 588	
Objekt			ZL 17: Statické zajištění vstupních portálů				119 588	
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				113 088	
1055	SUB	X24360	Ocelové výrobky na statické zajištění vstupních portálů	ks	8,000	8 500,00	68 000	Vlastní
1057	SUB	X24368	Doprava	kpl	1,000	4 500,00	4 500	Vlastní
1058	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	625,040	56,60	35 377	URS
1059	H	31197004	byš závlavá Pz 4.6 M12	m	13,000	65,10	846	URS
1060	SP	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 H 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	68,20	4 365	URS
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				6 500	
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 500,00	6 500	SOD

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18				
název Změna skladby podlahy 3NP						
název stavby:		NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603				
SoD:		S-2024/04/0003	790 NOV DPS Malkovského			
objednatel		zhotovitel				
Městská část Praha 18		Trigema Building a.s.				
Martin Hrádek		Radek Rychtařík				
Bechyňská 639		Bucharova 2641/14				
199 00, Praha 9		Praha 5 - Stodůlky, 155 00				
technický dozor stavebníka		předání objednateli ke kontrole				
CONACT, s.r.o.		datum	7.11.2024			
Jan Kaufner		zhotovitel	Radek Rychtařík			
Práčská 2669		objednatel	Martin Hrádek			
105 00, Praha 10		TDS	Jan Kaufner			
cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / m.j.	cena
1		Změna skladby podlahy 3NP	kpl	1	403 880,39 Kč	403 880,39 Kč
CENA CELKEM						403 880,39 Kč
POPIS:		Změnový list byl vypracován na základě zjištěného skutečného stavu stropní konstrukce po odbourání souvrství sříšního pláště a zaměření skutečné rovinnosti stropních panelů. Stropní panely vykazují značnou plošnou křivost a vzhledem k omezené konstrukční tloušťce nové podlahy 3 NP je nutné provést vyrovnání těchto nerovností cementovo-letou pěnou a změnit skladbu dle předaného návrhu AD. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci projektového řešení.				
POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO						18
	Jméno, Příjmení	datum				
za objednatele	Martin Hrádek	23.1.2025				
za TDS	Jan Kaufner	23.1.2025				
za zhotovitele	Radek Rychtařík	23.1.2025				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.						
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.					

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	Zdroj
Stavba			S: Stavba				403 880	
Skupina objektů			D: DODATKY				403 880	
Objekt			ZL 18: Hrubé podlahy 3.NP				403 880	
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				329 080	
1	SUB	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kerl	t	- 1,180	40 200,00	- 47 435	01: z rozpočtu
2	SUB	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	- 40,143	390,00	- 15 655	01: z rozpočtu
3	SUB	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	- 40,143	5 190,00	- 208 342	01: z rozpočtu
4	SP	631342312	Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 400 kg/m3	m3	49,400	4 910,00	242 554	02: URS
5	SP	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	760,000	471,00	357 960	02: URS
6	SP	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ŽKD 5 mm tl	m2		40,80	-	02: URS
Oddíl			713: Izolace tepelné				62 075	
1	H	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	- 798,000	92,70	- 73 975	01: z rozpočtu
2	H	63231204	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	798,000	162,00	129 276	02: URS
3	SP	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	20,000	66,70	1 334	02: URS
4	H	28376412	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	20,000	272,00	5 440	02: URS
Oddíl			998: Přesun hmot				1 225	
1	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,058	202,20	1 225	01: z rozpočtu
Oddíl			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 500	
1	ON	012344000	Technická nivelace	kpl	1,000	11 500,00	11 500	03: vlastní
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				-	
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	-	-	01: z rozpočtu

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřeně smlouvě o dílo.	
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	řměra bez zt	Ztratiné	Výměra .C. odbytl (z Ot	OC	Výběr 1
			Dodatek					4 858	
			Stavba					4 858	
			Skupina objektů					4 858	
			Objekt					4 858	
			Oddíl					4 016	
1051	SP	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,945	—	0,945	4 250,00	4 016
			Oddíl					841	
1	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,268	—	2,268	371,00	841
			Oddíl					—	
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	—		500,00	—

02: URS

03: vlastní

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	20
název	Plech překlenutí dilatace v podlaze

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603	
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského

objednatel	zhotovitel	
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.	
Martin Hrádek	Radek Rychtařík	
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14	
199 00, Praha 9	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
technický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole	
CONACT, s.r.o.	datum	7.11.2024
Jan Kaufner	zhotovitel	Radek Rychtařík
Práčská 2669	objednatel	Martin Hrádek
106 00, Praha 10	TDS	Jan Kaufner

cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / m.j.	cena
1		Plech na překlenutí dilatace v podlaze	kpl	1	13 128,32 Kč	13 128,32 Kč
CENA CELKEM						13 128,32 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě skutečně zjištěného stavu po odbourání skladby sítěšního pláště. Byla zjištěna odlišná tloušťka objektivě dilatační spáry. Tato značně zvětšená dilatace je pro zamezení budoucího praskání čisté podlahy 3np nutná ošetřit dle nově zpracované PD. ZSPD - D.1.1.06.b
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			20
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Martin Hrádek	9.12.2024	
za TDS	Jan Kaufner	9.12.2024	
za zhotovitele	Radek Rychlařík	9.12.2024	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	Výběr 1
		Stavba	S: Stavba				13 128	
		Skupina objektů	D: DODATKY				13 128	
		Objekt	ZL 20: Plech na překlenutí dilatace v podlaže				13 128	
		Oddíl	767: Konstrukce zámečnické				13 128	
1	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	94,200	63,60	5 991	02: URS
2	SUB	X24346	A-typ plochá ocelová dilatační lišta 400x1500x10	ks	2,000	2 393,60	4 787	03: vlastní
3	SUB	X24347	Doprava	kpl	1,000	650,00	650	03: vlastní
4	SUB	X24348	Řezání laserové 400x1500x10	Nh	1,000	1 500,00	1 500	03: vlastní

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
			Dodatek					
			DX01: Dodatky pracovní				98 592	
			Stavba				98 592	
			S: Stavba				98 592	
			Skupina objektů				98 592	
			D: DODATKY				98 592	
			Objekt				98 592	
			ZL 21: Ostění oken - doplnění SDK				98 356	
			Oddíl				98 356	
			3: Světlá a kompletní konstrukce					
1058	SUB	X24367	Ukončovací lišty ostění	ks	125,000	46,00	5 750	Vlastní
			Přijí popis: --					
1061	SP	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci H do 0,3 m	m	237,450	390,00	92 605	URS
			Přijí popis: Výšně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ostění oken z desek Houbky do 0,3 m					
			Oddíl				235	
			998: Přesun hmot				235	
1	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,637	371,00	235	SOD
			Přijí popis: Přesun hmot pro budovy obklopené výšně, bytů, výšně a stěby a novou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
			Výkaz výměr: SDK 2500x1200x12,5 37,5 kg					
			17*37,5/1000			0,635		
			Oddíl				--	
			VRN3: Zařízení staveniště				--	
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl		9 500,00	--	SOD
			Přijí popis: --					

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	22
název	Vynesení čelních stěn LINDAB vnitrobloků

název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603	
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského

objednatel	zhotovitel	
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.	
Martin Hrádek	Radek Rychtařík	
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14	
199 00 , Praha 9	Praha 5 - Smolčůvka, 155 00	
technický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole	
CONACT, s.r.o.	datum	7.11.2024
Jan Kaufner	zhotovitel	Radek Rychtařík
Práčská 2669	objednatel	Martin Hrádek
106 00 , Praha 10	TDS	Jan Kaufner

cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / m	cena
1		Vynesení čelních stěn	kpl	1	12 572,16 Kč	12 572,16 Kč
CENA CELKEM						12 572,16 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě zamezení zpoždění provádění prací z důvodu zjištěných stávajících sloupů s porušenou statikou v průčelí vnitrobloků které je nutné sanovat. Pro zamezení zpoždění montáže ocelové konstrukce 3np je zvolena pomocná konstrukce, která umožní bezpečné a včasné provedení montáže 3np v plánovaném termínu bez ohledu na potřebu bezprostřední sanace sloupů s porušenou statikou.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			22
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Martin Hrádek	18.11.2024	
za TDS	Jan Kaufner	18.11.2024	
za zhotovitele	Radek Rychlařík	18.11.2024	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	Zdroj
			Stavba				12 572	
			Skupina objektů				12 572	
			Objekt				12 572	
			Oddíl				12 572	
			S: Stavba					
			D: DODATKY					
			ZL 22: Plochá podpůrná ocelová konstrukce					
			767: Konstrukce zámečnické					
1	SUB	X24357	A-typ podpůrná ocelová konstrukce	ks	8,000	797,77	6 382	03: vlastní
2	SP	767095114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	60,000	39,00	2 340	02: URS
3	SUB	X24358	Doprava	kpl	1,000	850,00	850	03: vlastní
4	SUB	X24359	Rezáni laserové	Nh	2,000	1 500,00	3 000	03: vlastní

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		23				
název	Podchycení sloupů s porušenou statikou vnitroblok					
název stavby:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603					
SoD:	S-2024/04/0008	790 NOV DPS Malkovského				
objednatel	zhotovitel					
Městská část Praha 10	Trigema Building a.s.					
Martin Hrádek	Radek Rychtařík					
Bechyňská 639	Bucharova 2641/14					
199 00 , Praha 9	Praha 5 - Stodůlky, 155 00					
technický dozor stavebníka	předání objednateli ke kontrole					
CONACT, s.r.o.	datum	7.11.2024				
Jan Kaufner	zhotovitel	Radek Rychtařík				
Práčská 2669	objednatel	Martin Hrádek				
106 00 , Praha 10	TDS	Jan Kaufner				
cenová specifikace změnového listu						
poř.č.	Typ	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
1		Podchycení sloupů	kpl	1	59 810,98 Kč	59 810,98 Kč
CENA CELKEM						59 810,98 Kč
POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě zjištěných slávajících sloupů s porušenou statikou v průčelí vnitrobloků které je nutné sanovat. Sloup je nutné očistit, provést sanaci a časlečně dobetonovat dle zpracované PD od AD. Stav zjištěn až po odkrytí fasády během realizace stavby.					
POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		23				
	Jméno, Příjmení	datum				
za objednatele	Martin Hrádek	23.1.2025				
za TDS	Jan Kaufner	23.1.2025				
za zhotovitele	Radek Rychtařík	23.1.2025				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.						
poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.					

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Koř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odyby (z OC)	OC	zdroj
	Stavba		S: Stavba				59 811	
	Skupina objektů		D: DODATKY				59 811	
	Objekt		ZL 23: Podchycení sloupů				59 811	
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				28 885	
241	SP	985331112	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání elvoru	m	18,200	1 350,00	24 570	02: URS
244	H	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,007	30 600,00	214	01: z rozpočtu
1011	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	12,096	193,00	2 335	02: URS
1014	SP	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,320	5 520,00	1 766	02: URS
	Oddíl		3: Světlé a kompletní konstrukce				14 164	
36	SP	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB if, C 20/25 bez výztuže	m3	0,480	4 735,76	2 273	01: z rozpočtu
239	SP	331351325	Sloupů bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	12,096	906,00	10 959	01: z rozpočtu
240	SP	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	12,096	77,00	931	01: z rozpočtu
	Oddíl		4: Vodorovné konstrukce				13 287	
53	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ll přes 15 do 25 cm	m2	18,000	166,22	2 992	01: z rozpočtu
54	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ll přes 15 do 25 cm	m2	18,000	36,14	651	01: z rozpočtu
1035	SUB	X24345	Nájem podpěrné konstrukce 30 dní	kpl	2,000	4 822,50	9 645	03: vlastní
	Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 660	
252	SP	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	12,096	137,24	1 660	01: z rozpočtu
	Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety				783	
190	SP	784181101-T	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,096	10,56	128	01: z rozpočtu
1033	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výbomě oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,096	54,16	655	01: z rozpočtu
	Oddíl		997: Přesun sutě				736	
26	SP	997013501	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,768	157,14	121	01: z rozpočtu
27	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,912	6,84	47	01: z rozpočtu
28	SUB	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,768	738,99	568	01: z rozpočtu
	Oddíl		998: Přesun hmot				296	
34	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,466	202,20	296	01: z rozpočtu
	Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště				-	
4	SUB	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	-	-	01: z rozpočtu

--	--	--	--	--

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	Výběr 1
			Dodatek				15 551	
			Stavba				15 551	
			Skupina objektů				15 551	
			Objekt				15 551	
			Oddíl				15 551	
			S: Stavba					
			D: DODATKY					
			ZL 25: Změna odvětrání kanalizace a VZT na střeše					
			720.3.: Zařizovací předměty vč. dodávky, příslušenství a montáže					
1	SUB	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	- 10,000	964,44	- 9 644	01: z rozpočtu
2	H	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100 - TOPWET TWOP 110 PVC	kus	15,000	1 310,00	19 650	02: URS
3	SP	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	5,000	528,00	2 640	02: URS
4	SP	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	551,00	2 905	02: URS

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu.
----------	---

2658 REK DPS Malkovského P9 - SOD 19.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	J.C. odbyt (z OC)	OC	Zdroj
			Stavba						9 280	
			Skupina objektů						9 280	
			Objekt						9 280	
			Oddíl						9 280	
1050	SUB	X24360	Úprava dveřních otvorů (zmenšení) v konstrukci Lindab - přidání pruh Fairmacell	ks	5,000		5,000	1 856,00	0 280	03: vlastní