



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S-2022/04/0020

KORZO LETŇANY II

(dále jen Dodatek č. 2)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: S com s.r.o.

spisová značka: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172194

se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO: 25668901

DIČ: CZ25668901

Bankovní spojení : č.ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Fröhlich, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento Dodatek č. 2:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. S-2022/04/0020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**KORZO LETŇANY II**“ (dále jen „**SOD**“); tato smlouva o dílo byla modifikována Dodatkem č. 1. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změnou ceny za dílo a dále změny doby plnění.

2. Změny předmětu díla či rozsahu prací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

2.1. ZMĚNY DLE § 222 odst. 4 ZZVZ: Jedná se o změny, o jejichž provedení bylo objednatelem rozhodnuto při realizaci díla a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky:

Změnový list č. 11: Drenážní potrubí pro zálivku stromů.

Na doporučení zahradníka pro zvýšení efektivity zálivky ke kořenovému systému, je ke každému stromu s balem osazeno drenážní flexibilní potrubí.

Změnový list č. 13: Veřejné osvětlení – požadavky THMP

Výměna chráničky v nově realizovaných základech sloupů VO dle požadavků THMP. Demontáž nově osazených chrániček DN 50 a osazení nových chrániček DN 100, včetně zvětšení otvorů průchodek - požadavek THMP je zapsán ve SD.

Změnový list č. 14: Geodetické práce

Geodetické práce při provádění stavby - dodatečné.

2.2. ZMĚNY DLE § 222 odst. 6 ZZVZ: S těmito pracemi tedy původní zadávací dokumentace nepočítala, a tudíž tyto stavební práce sice nebyly ani zahrnuty ani ve výkazu výměr anebo je sice předpokládala projektová dokumentace, avšak chybou nebyly zahrnuty do výkazu výměr, přičemž tyto nedostatky jdou k tíži objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky. Potřebu této změny závazku nemohl objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí v době zahájení zadávacího řízení ani v době uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel by postupoval za takových okolností stejně k jakémukoliv jinému dodavateli.

Změnový list č. 6: Obruby pro koše v úseku B2

Jedná se o práce, které nebyly součástí výkazu výměr, ale vyplývají ze zadávací projektové dokumentace. Součástí výkresové dokumentace jsou pozice pro odpadkové koše z betonové dlažby do sadových obrub u Kramolínské ulice, tyto výměry nejsou započítány v zadávacím výkazu výměr.

Změnový list č. 7: Svahování – úprava terénu

Jedná se o práce vyvolané během výstavby, nebyly součástí zadávací projektové dokumentace. Po odstranění náletových dřevin a vyčištění přiléhajícího pozemku byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi rostlým terénem a realizovaným chodníkem, tento stav byl narovnan stržením vysoké hrany na šířce 2,0m, práce projednány a odsouhlaseny na KD.

Změnový list č. 8: PRE- úsek A2 pod asfaltem

Jedná se o práce vyvolané během výstavby, nebyly součástí zadávací projektové dokumentace. Práce vyplývají ze stanoviska PRE Distribuce a.s. na uložení 4 ks kabelů pod novým úsekem asfaltové cyklostezky do chráničky, práce projednány a odsouhlaseny na KD, provedení prací je podmínkou pro kolaudaci stavby.

Změnový list č. 9: Trávník - doměrek

Jedná se o práce vyvolané během výstavby podél staveniště bytových domů CG. Zvětšením výměry zatravněvané plochy a v úseku B1 podél nově osazeného obrubníku ulice Kramolínská v zadávací PD chybí terénní úprava na ploše 16m² a s tím spojené ztrávnění. Vše projednáno na KD a schváleno.

Změnový list č. 10: Keře

Jedná se o práce vyvolané během výstavby, pro zajištění přístupu zhotovitele ke staveništi podél navržené stavby, byly u Kramolínské ulice odstraněny náletové keře bránící ve vjezdu, po skončení požadavku na přístup bude prostor keřového patra obnoven.

Změnový list č. 12: Přesun lavičky

Jedná se o práce vyvolané během výstavby, 1 ks lavičky byl v kolizi s napojením úseku B2 (nebyla zaměřená) lavička byla zdemontována a opětovně osazena vedle místa napojení úseku B2.

Změnový list č. 15: Zábradlí

Zábradlí - doměrek dle skutečného zaměření v úseku A1, dle projednání na KD. Jedná se o rozdíly výměry proti zadávací PD po rozhodnutí na KD, že bude zábradlí montováno na celou korunu opěrné zdi.

Změnový list č. 16: Přerušení prací z důvodu počasí

Z důvodu dlouhodobě nízké teploty byly omezeny a přerušeny práce pro nemožnost dodržení správného technologického postupu.

3. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky (finanční limity) ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ:**

- a)** Celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 46.416,80 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 0,- Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. 0,5 %.
- b)** Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 131.360,90 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 0,- Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 131.360,90,- Kč bez DPH, tj. 1,3 %.
Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 131.360,90 Kč bez DPH, tj. 1,3 %.

4. Vzhledem k realizaci změn je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

5. Smluvní strany dále sjednávají prodloužení termínu dokončení díla o celkem 66 kalendářních dnů, a to z následujících důvodů:

Z důvodu technologického postupu nezbytného pro provádění prací bylo třeba změnit = prodloužit termín dokončení díla, přičemž práce:

- a) ve vazbě na změnu dle ZL č. 6 o 3 dny
- b) ve vazbě na změnu dle ZL č. 7 o 3 dny
- c) ve vazbě na změnu dle ZL č. 8 o 3 dny
- d) ve vazbě na změnu dle ZL č. 9 o 3 dny
- e) ve vazbě na změnu dle ZL č. 10 o 2 dny
- f) ve vazbě na změnu dle ZL č. 11 o 0 dnů
- g) ve vazbě na změnu dle ZL č. 12 o 2 dny
- h) ve vazbě na změnu dle ZL č. 13 o 5 dnů
- i) ve vazbě na změnu dle ZL č. 14 o 0 dnů
- j) ve vazbě na změnu dle ZL č. 15 o 0 dnů
- k) ve vazbě na změnu dle ZL č. 16 o 45 dnů

Tato změna závazku je v souladu s **§ 222 odst. 3 ZZVZ.**

II. ZMĚNY SOD

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec původně sjednaného plnění dále provést (vícepráce) práce **uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1, ve Změnových listech č. 6 až 16, jejichž součástí je vždy i položkový rozpočet pro danou změnu a jež tvoří přílohy č. 1 až 11 tohoto Dodatku č. 2.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu za dílo**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	11 717 699,86 Kč bez DPH
	2 460 716,97 Kč DPH
	14 178 416,83 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:	177 777,70 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 2 bez DPH (absolutní hodnota VP):	177 777,70 Kč
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):	177 777,70 Kč

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 2:	11 895 477,56 Kč bez DPH
	2 498 050,29 Kč DPH
	14 393 527,85 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 až 11 Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **termín dokončení díla**, a to tak, že **doba dokončení díla původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 SOD je upravena takto:**

*Dokončení díla: **nejpozději do 246 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
4. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 162/09/23 dne 5. 4. 2023.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 6, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 7, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 8, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 9, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 10, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 11, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 12, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 13, včetně výkazu výměr

Změnový list č. 14, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 15, včetně výkazu výměr
Změnový list č. 16, včetně výkazu výměr

Objednatel

V Praze dne viz el. podpis

.....
MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

.....
S com s.r.o.
Ing. Svatopluk Fröhlich – jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	6
název	Obruby pro koše v úseku B2

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 18	S com s.r.o.
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

předání objednateli ke kontrole		
datum		podpis
zhotovitel		
TDS		
objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	1 419,74 Kč	1 419,74 Kč
	Komunikace pozemní	kpl	1	1 259,00 Kč	1 855,66 Kč
	Ostatní konstrukce	kpl	1	5 366,52 Kč	5 366,62 Kč
CENA CELKEM					8 642,02 Kč

POPIS:	Úprava podkladu a pokládka zámkové dlažby v úseku Kramolinská
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny (příprava podkladu a samotné osazení)
OBJEDNATELEM ODSOUHLAŠENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práce, které nebyly součástí výkazu výměr, ale vyplývají ze zadávací PD Součástí výkresové dokumentace jsou pozice pro odpadkové koše z betonové dlažby do sadových obrub u Kramolinské ulice, tyto výměry nejsou započítány v zadávacím výkazu výměr.
-------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			6
	Jméno, příjmení	datum	
za objednatele			
za TDS		14.03.2023	
za zhotovitele			

Bechyňská 2183/16
182 00 Praha 8 – Libeň
www.arch-krivka.cz

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 6 - Obruby pro koše v úseku B2 Kramolínská					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Zemní práce					
132353101.1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru - VCP obruby pro koše B2	m3	1,000	1 373,91	1 373,91
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - VCP Obruby pro koše B2	m3	1,000	45,83	45,83
Komunikace pozemní					
564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm - VCP B2 koše	m2	2,000	51,17	102,34
564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - VCP B2 koše	m2	2,000	168,33	336,66
59245018	Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,000	298,33	596,66
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - VCP B2 koše	m2	2,000	410,00	820,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59217021	Obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm - VCP Kramolínská, B2 koše	m	14,000	185,83	2 601,62
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - VCP Kramolínská, B2 koše	m	14,000	197,50	2 765,00
					8 642,02 Kč

Souhlasím za TDI, [redacted], 20.3.

Architekt [redacted] s.r.o.

18

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	7
název	Svahování - úprava terénu

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
		datum		podpis	
		zhotovitel	██████████		
		TDS	██████████		
		objednatel	██████████		
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	48 240,86 Kč	48 240,86 Kč
CENA CELKEM					48 240,86 Kč

POPIS:	Terénní úpravy - úsek B1- jižní část
	Stržení zvěšené hrany a čistá úprava terénu

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby, nebyly součástí zadávací PD Po odstranění náletových dřevin a vyčištění přiléhajícího pozemku byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi rostlým terénem a realizovaným chodníkem, tento stav byl narovnan stržením vysoké hrany na šířce 2,0m, práce projednány a odsouhlaseny na KD
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny (výkopové práce a úprava terénu)
OBJEDNATELEM ODSOUHLAŠENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			7
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS		14.03.2023	
za zhotovitele	Libor Kutálek		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 7 - Svahování					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Zemní práce					
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - VCP u lavičky u schodů	m3	20,000	98,00	1 960,00
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - VCP u lavičky u schodů	m3	20,000	287,50	5 750,00
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - VCP u lavičky u schodů	m3	200,000	22,50	4 500,00
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním - VCP u lavičky u schodů	m2	22,000	25,65	564,30
Přemístění výkopů					
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - VCP lavička u schodů	t	32,000	1 108,33	35 466,56
					48 240,86 Kč

Souhlasím za TDI , [REDACTED] , 20

An



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	8
název	PRE - úsek A2 pod asfaltem

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 18	S com s.r.o.
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
předání objednateli ke kontrole	
	datum
	zhotovitel
	TDS
	objednatel

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	46 980,69 Kč	46 980,69 Kč
CENA CELKEM					46 980,69 Kč

POPIS:	Úsek na konci A2 - Kramolinská u chodníku Čtyři kusy chráničky délky 4,25m
--------	---

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby, nebyly součástí zadávací PD Práce vyplývají ze stanoviska PRE Distribuce a.s. na uložení 4 ks kabelů pod novým úsekem asfaltové cyklostezky do chráničky , práce projednány a odsouhlaseny na KD, provedení prací je podmínkou pro kolaudaci stavby
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	37 dnů (vyjádření PRE, zaměření v místě za účasti pracovníka PRE, následná realizace)
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny (uznány pouze samotné práce na realizaci , příprava měla být realizována v předstihu v souladu s vyjádřením PRE)

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				8
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		14.03.2023		Arch
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 8 - PRE - úsek pod asfaltem, konec A2					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Zemní práce					
460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 - VCP PRE A2	m	17,000	1 250,00	21 250,00
171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm - VCP PRE A2	m2	8,500	132,00	1 122,00
460662113	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š přes 50 do 65 cm - VCP PRE A2	m	17,000	235,00	3 995,00
34571098	Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE - VCP PRE A2	m	17,000	382,40	6 500,80
565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm - VCP PRE A2	m2	8,500	621,00	5 278,50
460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 - VCP PRE A2	m	17,000	225,00	3 825,00
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm - VCP PRE A2	m	17,000	22,00	374,00
460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy průměru přes 10 do 15 cm - VCP PRE A2	m	17,000	272,67	4 635,39
					46 980,69 Kč

Souhlasím za TDI ,

An

www.arch-krivka.cz

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	9
název	Trávník - doměrek

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
		datum			podpis
		zhotovitel	[redacted]		
		TDS	Ing. Radek Dědina		
		objednatel	[redacted]		
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	8 499,33 Kč	8 499,33 Kč
CENA CELKEM					8 499,33 Kč

POPIS:	Založení parkového trávníku - doměrek dle aktuálního zaměření
	Úsek stavby A1 a A2 ve vazbě na násyp stavby Central Group

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby podél staveniště bytových domů CG Zvětšením výměry zatravněvané plochy a v úseku B1 podél nově osazeného obrubníku ulice Kramolínská v zadávací PD chybí terénní úprava na ploše 16m ² a s tím spojené ztrávnění. Vše projednáno na KD a schváleno.
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny (příprava terénu, realizace a zásyp)
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	3 dny

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Martin Hrádek		
za TDS	Mgr. Zdeněk Kučera	14.03.2023	
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 9 - Trávník doměrek					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Svislé a kompletní konstrukce					
181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 - VCP - rozdíl oproti SoD v m2 - doměrek	m2	134,600	32,00	4 307,20
00572420	Osivo směs travní parková okrasná - VCP rozdíl v množství, doměrek	kg	3,876	108,80	421,73
171111113	Provedení zásypu podél obruby	m2	16,000	235,65	3 770,40
					8 499,33 Kč

Souhlasím za TDI , [redacted] , 20-

Architekt

18

www.arch-krivka.cz

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		10
název	Keře	

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel	zhotovitel		
Městská část Praha 18	S com s.r.o.		
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901		
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10		
	předání objednateli ke kontrole		
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	7 336,00 Kč	7 336,00 Kč
CENA CELKEM					7 336,00 Kč

POPIS:	Výsadba keřů v úseku A2 - Kramolínská, nad rámec SOD
	Náhradní výsadba keřů po vykácených pro zpřístupnění staveniště

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby, pro zajištění přístupu zhotovitele ke staveništi podél navržené stavby, byly u Kramolínské ulice odstarněny náletové keře bránící ve vjezdu, po skončení požadavku na přístup bude prostor keřového patra obnoven
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	2 dny (příprava terénu a výsadba)
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	2 dny

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				10
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		14.03.2023		Archiv
za zhotovitele				


Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 10 - Výsadba keřů					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Svislé a kompletní konstrukce					
184102711	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1 - VCP Kramolínská A2	kus	8,000	197,00	1 576,00
02650530	Listnatý keř 100-120cm, pěstované v kontejneru - VCP Kramolínská A2	kus	8,000	720,00	5 760,00
-					7 336,00 Kč

Souhlasím za TDI , [REDACTED] , 20.3.20

Architekt



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	11
název	Drenážní potrubí pro zálivku stromů

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis		
	zhotovitel				
	TDS				
	objednatel				
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	13 770,00 Kč	13 770,00 Kč
CENA CELKEM					13 770,00 Kč

POPIS:	Osazení drenážního potrubí pro zálivku 34 stromů v balu 1,8m pro každý strom
---------------	---

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby, na doporučení zahradníka pro zvýšení efektivity zálivky ke kořenovému systému , je ke každému stromu s balem osazeno drenážní flexibilní potrubí
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	1 den
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	0 dny (realizace v rámci výsadby nikoliv samostatně)

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				11
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		14.03.2023		Archit
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 11 - Drenáž					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Zemní práce					
00572420	Dodávka a osazení drenážního potrubí pro zálivku, 34 stromů	m	61,200	225,00	13 770,00
					13 770,00 Kč

Souhlasím za TDI , [REDACTED] , 20[REDACTED]

Arč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	12
název	Přesun lavičky

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 18	S com s.r.o.
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
předání objednateli ke kontrole	
	datum
	zhotovitel
	TDS
	objednatel

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VRN	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
CENA CELKEM					2 100,00 Kč

POPIS:	Demontáž a montáž lavičky, B2
---------------	-------------------------------

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práce vyvolané během výstavby, 1 ks lavičky byl v kolizi s napojením úseku B2 (nabyta zaměřená) lavička byla zdemontována a opětovně osazena vedle místa napojení úseku B2
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	2 dny (demontáž, příprava nového podkladu, betonáž a montáž)
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	2 dny

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS		14.03.2023	
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

Příloha Změnového listu č. 12 - Přesun laviček					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Ostatní konstrukce a práce					
936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh - VCP B2	kus	1	1 410,00	1 410,00
966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované - VCP B2	kus	1	690	690
					2 100,00 Kč

Souhlasím za TDI , [REDACTED] , 20.3.2022

Architekt
Bedřich
182 00
www

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	13
název	Veřejné osvětlení - požadavky THMP

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
		datum		podpis	
		zhotovitel			
		TDS			
		objednatel			
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množstv	cena / mj	cena / oddíl
Inženýrské objekty	Veřejné osvětlení	kpl	1	27 046,80 Kč	27 046,80 Kč
CENA CELKEM					27 046,80 Kč

POPIS:	Výměna chráničky v nově realizovaných základech sloupů VO dle požadavků THMP Demontáž nově osazených chrániček DN 50 a osazení nových chrániček DN 100, včetně zvětšení otvorů průchodek - požadavek THMP je zapsán ve SD
--------	--

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práci vyvolané během výstavby zástupcem THMP a jeho požadavkem nad rámec stanoviskem schválené a projednané PD , 1 ks manžety těsnící chybí v zadávací PD
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	7 dnů (kompletní demontáž a převrtání otvorů za účasti zástupce THMP)
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	5 dnů (uznány pouze samotné práce na realizaci , příprava měla být realizována v předstihu)

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			13
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			6-2
za TDS		14.03.2023	Architekt
za zhotovitele			18

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 13 - Veřejné osvětlení					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Svislé a kompletní konstrukce					
230086115	Demontáž plastového potrubí DN 50 mm - VCP VO	m	22,000	120,00	2 640,00
230120092	Zhotovení prostup.kanálů potrubím DN 100 - VCP VO	kus	22,000	515,00	11 330,00
34571098	Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE - VCP PRE A2	m	22,000	382,40	8 412,80
468081411	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl do 15 cm - VCP VO	kus	22,000	164,00	3 608,00
28615738	Manžeta těsnící stožárová - ochrana přechod země / vzduch manžeta OMP 133 - rozdíl v množství SOD	kus	1,000	1 056,00	1 056,00
					27 046,80 Kč

Souhlasím za TDI [REDACTED], 20

Arch

182 00 Praha 8 - Libeň
www.arch-krivka.cz

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	14
název	Geodetické práce

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis		
	zhotovitel				
	TDS				
	objednatel				
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VRN	Geodetické zaměření	kpl	2	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
CENA CELKEM					5 600,00 Kč

POPIS:	Geodetické práce PRE, VODAFONE dle stanovisek DSP Nebylo součástí smluvního VV
---------------	---

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o práce nad rámec zadávací PD , práce vyplývají ze stanovisek DOSS
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	1 den
OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	0 dny (Bez vlivu na konečný termín, mohlo být prováděno v době nepříznivých klimatických podmínek)

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				14
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		14.03.2023		Arch
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	
-----------------	--


Příloha Změnového listu č. 14 - Geodetické práce					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Svislé a kompletní konstrukce					
012203000	Geodetické práce při provádění stavby - dodatečné	kpl	2,000	2 800,00	5 600,00 Kč
					5 600,00 Kč

Souhlasím za TDI ,

[redacted]

Architekt

10



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	15
název	Zábradlí

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 18	S com s.r.o.
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
předání objednateli ke kontrole	
	datum
	zhotovitel
	TDS
	objednatel

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Zámečnické konstrukce	kpl	1	9 562,00 Kč	9 562,00 Kč
CENA CELKEM					9 562,00 Kč

POPIS:	Zábradlí - doměrek dle skutečného zaměření v úseku A1, dle projednání na KD
---------------	---

ODŮVODNĚNÍ:	Jedná se o rozdíl výměry proti zadávací PD po rozhodnutí na KD , že bude zábradlí montováno na celou korunu opěrné zdi
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	14 dnů (výroba + zinkovna)
OBJEDNATELEM ODSOUHLAŠENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	0 dny (bez vlivu na konečný termín, mělo být zaměřeno v dostatečném předstihu a mohlo být prováděno v době nepříznivých klimatických podmínek)

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				15
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		14.03.2023		
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 15 - Zábradlí					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Konstrukce zámečnické					
7671631-X01	D+M kovového zábradlí do betonu - doměrek úseku A1	kpl	1,000	9 562,00	9 562,00 Kč
-					9 562,00 Kč

Souhlasím za TDI ,

Ar

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	16
název	Přerušení prací z důvodu počasí

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II (MC18X00FYUN0)

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		S com s.r.o.			
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901			
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10			
		předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis		
	zhotovitel				
	TDS				
	objednatel				
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
CENA CELKEM					0,00 Kč

POPIS:	Nemožnost realizace prací a technologického postupu z důvodu počasí
--------	---

ODŮVODNĚNÍ:	Z důvodu dlouhodobě nízké teploty byly omezeny a přerušeny práce pro nemožnost dodržení správného technologického postupu
ZHOTOVITELEM POŽADOVANÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	45 dnů
OBJEDNATELEM ODSOUHLAŠENÁ ČASOVÁ NÁROČNOST	45 dnů

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			16
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS		14.03.2023	Arch
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 16 - Přerušení prací z důvodu počasí

Celkové zdržení z důvodu počasí - 45 dnů

18.11.2022 - 23.11.2022	
27.11.2022 - 28.11.2022	
30.11.2022 - 3.12.2022	
7.12.2022 - 22.12.2022	
11.01.2023	
16.1.2023 - 31.1.2023	
1	Nemožnost technologicky provádět práce
2	Pokládka asfaltů
3	Betonáže laviček a obrubníků
4	Příprava pro schody
5	Patky pro sloup VO
6	Zemní zhutňující práce
7	Sadové úpravy
8	Pokládka zámkové dlažby
9	Tahání kabelů VO (absence dlouhodobých teplot nad +5°C)

Souhlasím za TDI ,  ,

Architekt



VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

S com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10

ODDĚLENÍ: meteorologie a klimatologie
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 6. 3. 2023
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/511/125/2023
ČÍSLO EV.: CHMI/2213/2023
SPISOVÁ ZN.:

Věc: Denní data průměrné, maximální a minimální teploty (°C) a úhrnu srážek (mm), Praha-Letňany,
11/2022-01/2023

Na základě Vaší objednávky posíláme odkaz na soubor denních dat průměrné T, maximální TMA a minimální TMI teploty vzduchu (°C), úhrnu srážek SRA (mm) a sumu nového sněhu SNO (cm) pro lokalitu Praha Letňany ze stanice Praha-Kbely z období 1. listopadu 2022 až 20. ledna 2023.

Byl pro Vás nahrán soubor na serveru ulozto.chmi.cz, kde si celou tabulku můžete stáhnout:

Pro stažení souboru použijte následující odkaz:
<https://ulozto.chmi.cz/ulozto/www/?a=d&i=4261230283>

Popis: Data počasí Kbely, 11/2022 - 1/2023

Heslo: **chmu**

Za tyto práce Vám. v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění účtujeme za expresní vyřízení 1.880,- Kč. Faktura již uhrazena.

S pozdravem

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2023.03.06 15:54:13 +01'00'

več [REDACTED]

Přílohy: 1 x faktura

P1PKBE01			SNO	SRA	T	T	T	T	TMA	TMI
Rok	Měsíc	Den	7:00	7:00	AVG	7:00	14:00	21:00	21:00	21:00
2022	11	1	0,0	0,0	9,9	8,8	12,2	9,3	12,6	8,0
2022	11	2	0,0	0,0	9,1	5,8	14,3	8,1	15,1	5,2
2022	11	3	0,0	0,0	7,7	2,0	11,9	8,4	12,8	1,3
2022	11	4	0,0	23,6	8,3	9,1	9,2	7,4	9,8	6,3
2022	11	5	0,0	0,0	6,8	7,8	10,6	4,4	11,1	3,6
2022	11	6	0,0	0,2	4,1	2,9	5,2	4,2	7,7	1,0
2022	11	7	0,0	0,0	9,8	4,9	13,9	10,2	14,4	3,2
2022	11	8	0,0	0,0	8,7	5,6	15,3	6,9	15,8	5,6
2022	11	9	0,0	6,4	7,9	3,6	10,9	8,6	11,2	2,7
2022	11	10	0,0	0,0	9,4	7,7	12,8	8,6	13,4	6,6
2022	11	11	0,0	0,0	7,3	4,8	11,0	6,7	11,2	4,4
2022	11	12	0,0	0,0	3,0	1,9	4,9	2,6	6,9	1,3
2022	11	13	0,0	0,0	3,8	2,1	5,1	3,9	7,0	1,8
2022	11	14	0,0	0,0	6,5	4,1	10,9	5,4	11,3	3,2
2022	11	15	0,0	0,5	3,6	2,9	2,8	4,4	5,4	0,7
2022	11	16	0,0	4,4	5,3	4,2	5,6	5,7	5,9	3,8
2022	11	17	0,0	3,3	4,2	3,3	4,7	4,3	5,7	2,9
2022	11	18	0,0	1,6	0,5	3,1	2,1	-1,7	4,3	-1,7
2022	11	19	0,0	0,0	-3,4	-3,3	-1,5	-4,4	-0,8	-5,5
2022	11	20	0,0	0,4	-2,7	-4,9	-1,1	-2,3	-0,5	-7,8
2022	11	21	0,0	0,2	1,8	3,9	3,1	0,1	6,1	-2,3
2022	11	22	0,0	0,2	1,7	-0,1	2,9	1,9	3,0	-2,2
2022	11	23	0,0	0,0	3,8	2,1	5,3	3,8	5,4	0,8
2022	11	24	0,0	0,6	5,2	2,7	5,9	6,1	6,8	2,4
2022	11	25	0,0	1,0	4,2	2,2	7,0	3,7	7,7	1,7
2022	11	26	0,0	0,1	6,5	5,5	8,5	5,9	9,3	2,6
2022	11	27	0,0	0,1	0,1	-1,0	4,6	-1,6	6,5	-2,8
2022	11	28	0,0	0,0	2,4	0,4	3,7	2,7	4,0	-4,6
2022	11	29	0,0	0,1	3,0	2,5	3,5	2,9	3,6	2,2
2022	11	30	0,0	0,0	1,1	-0,3	3,3	0,6	3,7	-1,3
2022	12	1	0,0	0,0	0,3	-0,3	2,9	-0,8	3,4	-0,8
2022	12	2	1,0	1,6	-0,4	-0,3	0,7	-1,0	0,8	-1,0
2022	12	3	0,0	0,0	0,5	-0,6	0,4	1,1	1,1	-1,1
2022	12	4	0,0	0,5	4,6	3,7	5,5	4,6	5,6	1,1
2022	12	5	0,0	9,9	4,6	4,6	5,1	4,3	5,3	4,3
2022	12	6	0,0	4,6	3,1	2,2	3,8	3,2	4,5	1,6
2022	12	7	0,0	0,0	2,9	1,8	4,4	2,6	4,5	0,9
2022	12	8	0,0	0,0	1,8	0,4	4,2	1,3	5,4	0,0
2022	12	9	0,0	0,0	-0,7	-3,5	0,0	0,3	1,3	-3,5
2022	12	10	0,0	0,1	0,2	0,2	1,0	-0,3	1,0	-0,3
2022	12	11	1,0	0,6	-3,2	-2,2	-2,8	-3,8	-0,2	-3,9
2022	12	12	2,0	0,9	-4,3	-4,3	-2,3	-5,3	-2,1	-5,3
2022	12	13	0,0	0,0	-9,3	-10,6	-5,4	-10,5	-5,0	-12,3
2022	12	14	3,0	1,7	-5,2	-8,6	-4,3	-4,0	-3,7	-13,9
2022	12	15	1,0	0,8	-5,7	-5,5	-5,0	-6,2	-0,7	-7,4
2022	12	16	6,0	2,8	-3,2	-4,2	-1,7	-3,4	-1,3	-6,9
2022	12	17	1,0	2,0	-4,0	-3,6	-1,7	-5,4	-1,6	-5,9
2022	12	18	0,0	0,0	-7,9	-7,0	-7,3	-8,6	-5,4	-11,9

2022	12	19	0,0	0,8	-2,4	-6,3	-1,8	-0,8	-0,8	-9,5
2022	12	20	0,0	0,1	-1,2	-2,7	-0,1	-0,9	0,1	-5,0
2022	12	21	0,0	5,4	0,3	-0,5	0,4	0,7	0,9	-2,0
2022	12	22	0,0	2,6	7,1	3,0	8,8	8,3	9,8	-0,2
2022	12	23	0,0	5,5	7,7	6,3	9,9	7,3	10,8	5,4
2022	12	24	0,0	0,1	8,1	9,4	9,8	6,5	10,6	5,6
2022	12	25	0,0	0,0	5,6	3,1	6,3	6,5	8,2	2,3
2022	12	26	0,0	3,9	9,2	7,5	11,3	9,0	12,0	3,7
2022	12	27	0,0	0,0	3,8	1,7	5,2	4,2	9,6	0,9
2022	12	28	0,0	0,0	4,8	0,7	6,3	6,0	7,0	-0,4
2022	12	29	0,0	1,0	9,5	7,1	11,7	9,6	12,4	4,6
2022	12	30	0,0	0,0	7,4	6,8	9,0	6,8	9,9	3,9
2022	12	31	0,0	0,0	13,9	9,7	16,7	14,6	17,0	6,6
2023	1	1	0,0	0,0	12,3	10,9	15,0	11,7	15,5	8,9
2023	1	2	0,0	0,0	7,8	4,4	10,2	8,3	11,7	3,2
2023	1	3	0,0	0,0	5,2	7,6	9,3	2,0	9,9	1,6
2023	1	4	0,0	0,4	6,6	0,9	7,1	9,2	9,5	0,0
2023	1	5	0,0	0,9	9,2	9,4	11,1	8,2	11,3	8,2
2023	1	6	0,0	0,2	8,9	6,8	11,0	8,9	11,3	3,9
2023	1	7	0,0	0,0	5,0	3,4	9,7	3,4	9,9	3,1
2023	1	8	0,0	0,9	4,3	4,1	5,3	3,9	5,3	0,9
2023	1	9	0,0	0,0	4,4	2,9	7,5	3,6	7,7	2,6
2023	1	10	0,0	0,0	4,3	5,0	6,6	2,7	6,9	1,4
2023	1	11	0,0	4,1	5,7	2,0	6,7	7,0	7,2	-1,2
2023	1	12	0,0	0,9	7,2	4,8	7,9	8,1	8,4	2,9
2023	1	13	0,0	0,9	7,8	8,7	10,1	6,2	11,2	5,2
2023	1	14	0,0	1,6	6,9	4,7	7,8	7,6	8,4	4,5
2023	1	15	0,0	0,2	5,7	9,5	6,8	3,3	10,9	3,2
2023	1	16	0,0	0,0	2,8	1,5	6,9	1,3	7,1	0,6
2023	1	17	2,0	1,3	2,2	3,8	5,2	-0,2	5,5	-1,9
2023	1	18	0,0	0,0	1,1	0,0	2,1	1,2	2,7	-1,6
2023	1	19	0,0	0,0	-1,3	-2,2	0,3	-1,7	1,2	-4,1
2023	1	20	3,0	1,5	-0,8	-2,1	0,0	-0,5	0,3	-4,5
2023	1	21	0,0	0,7	-1,3	-2,6	-1,2	-0,7	-0,4	-2,7
2023	1	22	2,0	0,5	-0,7	-1,1	-0,4	-0,6	0,2	-2,1
2023	1	23	0,0	0,0	-0,1	-3,0	1,2	0,7	1,2	-4,3
2023	1	24	0,0	0,0	0,8	0,2	1,2	0,8	1,5	0,1
2023	1	25	0,0	0,0	0,5	0,7	0,9	0,1	1,2	0,0
2023	1	26	0,0	0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,4	0,2	-0,5
2023	1	27	0,0	0,0	-0,7	-1,5	-0,6	-0,4	-0,4	-1,6
2023	1	28	0,0	0,0	-2,2	-0,3	-1,8	-3,3	-0,2	-3,3
2023	1	29	0,0	0,0	-3,3	-4,9	-1,1	-3,5	-0,7	-5,0
2023	1	30	0,0	1,8	2,5	-0,7	2,2	4,3	4,4	-3,6
2023	1	31	0,0	0,2	3,2	2,5	4,0	3,2	4,4	0,6

T – teplota vzduchu (°C)

TMI – minimální teplota vzduchu (°C)

TMA – maximální teplota vzduchu (°C)